

全区 1-7 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

2023 年省重大项目。2023 年我区列入省重大项目 5 个，总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。1-7 月完成投资 5.8 亿元，占年度计划投资的 64.4%。其中实施项目 3 个，为宝士曼集成电路专用设备项目、迈信林航空航天产业零部件研发生产总部项目、伟创电气智能制造工厂及数字化转型项目，上半年已全部开工。

2023 年市重点项目。2023 年我区列入市级重点项目 59 个，总投资 1132.8 亿元，年度计划投资 218 亿元。1-7 月完成投资 159.5 亿元，占年度计划投资的 73.2%。实施项目中计划新开工项目 28 个，上半年已全部开工。

2023 年区重点项目。2023 年我区排定区级重点项目 262 个，总投资 2151.6 亿元，年度计划投资 518.5 亿元。1-7 月完成投资 347.7 亿元，占年度计划的 67.1%。其中计划新开工项目 137 个，1-7 月已开工 110 个，新开工项目开工率 80.3%（各开发区、镇完成情况详见附表 1、2）。

重点项目投产投用情况。7 月份，全区投产投用重点项目 10 个，其中度假区 1 个、经开区 4 个、高新区 5 个。

今年全区已累计投产投用重点项目 66 个，其中度假区 12 个、经开区 23 个、高新区 31 个。

涉及苏州市考核的 2021 年新开工市重点产业项目，我区共 14 个项目，目前已投产投用 6 个（度假区 1 个，经开区 4 个、高新区 1 个），还有 8 个项目未投产投用，包括经开区 6 个、高新区 2 个。

二、项目招引签约情况

7 月份，全区新签约 1 亿元以上项目 6 个，合计总投资 32.9 亿元，其中度假区 2 个、经开区 2 个、高新区 2 个。

今年全区已累计签约 1 亿元以上项目 151 个，总投资 661.6 亿元。其中 10 亿元以上项目 27 个，包括度假区 3 个、经开区 13 个、高新区 11 个（各开发区签约项目情况详见附表 3）。

附表 1：区重点项目投资完成情况

责任单位	总投资 (亿元)	年度计划投资 (亿元)	1-7 月完成投资 (亿元)	完成率 (%)
合计	2151.6	518.5	347.7	67.1%
度假区	224.9	63.1	42.4	67.2%
东山镇	18.2	5.1	2.6	51.5%
光福镇	97.5	36.9	28.7	77.7%
金庭镇	59.6	8.6	5.8	66.8%
经开区	1155.8	285.1	199.8	70.1%
甬直镇	403.5	60.0	41.4	68.9%
高新区	486.2	133.3	93.2	69.9%
木渎镇	276.8	66.3	47.7	72.0%
胥口镇	139.4	52.7	36.0	68.3%
临湖镇	70.0	14.3	9.5	66.1%
教育局	11.3	7.0	0.03	0.5%
交通局	232.5	25.1	9.3	37.1%
水务局	41.0	5.0	3.01	60.2%

附表 2: 区重点项目计划新开工项目开工情况

责任单位	项目数 (个)	计划新开工项目数 (个)	1-7 月开工项目数 (个)	新开工项目开工率 (%)
合计	262	137	110	80.3%
度假区	43	25	23	92.0%
东山镇	6	4	4	100.0%
光福镇	24	14	14	100.0%
金庭镇	6	4	3	75.0%
经开区	128	61	50	82.0%
角直镇	23	8	7	87.5%
高新区	75	43	36	83.7%
木渎镇	34	19	16	84.2%
胥口镇	29	16	14	87.5%
临湖镇	12	8	6	75.0%
教育局	3	3	0	0.0%
交通局	12	4	1	25.0%
水务局	1	1	0	0.0%

附表 3：全区新签约 1 亿元以上项目情况

责任单位	2023 年累计 签约项目数 (个)	2023 年累计 签约投资额 (亿元)	7 月份签约 项目数 (个)	7 月份签约 投资额 (亿元)
合计	151	661.6	6	32.9
度假区	38	142	2	4
经开区	51	279.4	2	22.9
高新区	61	239	2	6
投促中心	15	80.2	0	0
科招中心	1	2	0	0
金控集团	3	18	0	0

备注：表格中三个开发区的项目，包含投促中心、科招中心、金控集团项目，其中投促中心的志敬半导体项目暂未计入开发区。