

全区 1-4 月重点项目建设及项目招引签约情况

一、重点项目建设情况

2024 年省重大项目。2024 年我区列入省重大项目 8 个(实施项目 6 个，储备项目 2 个)，计划总投资 210 亿元，年度计划投资 28.5 亿元，1~4 月完成投资 7.3 亿元，占年度计划投资的 25.6%，其中进度滞后项目 1 个，为高新区木渎镇绿的谐波项目，年度计划投资 9 亿元，目前完成投资 0.15 亿元。实施项目中计划新开工项目 3 个，兆和、协同创新已开工，玖物智能未开工。

2024 年市重点项目。2024 年我区列入市级重点项目 73 个（实施项目 69 个，储备项目 4 个），计划总投资 1041.6 亿元，年度计划投资 244.9 亿元。1~4 月完成投资 86.2 亿元，占年度计划投资的 35.2%。实施项目中计划新开工项目 35 个，1~4 月已开工 18 个，开工率 51.4%（详见附表 1）。储备项目已提前开工 1 个。

2024 年区重点项目。2024 年我区排定区级重点项目 262 个，计划总投资 1973.9 亿元，年度计划投资 483.7 亿元。1~4 月完成投资 175.9 亿元，占年度计划的 36.4%。其中计划新开工项目 154 个，1~4 月已开工 96 个，开工率 62.3%（详见附表 2）。

重点项目投产投用情况。4 月份，全区投产投用亿元以

上产业项目 7 个，其中度假区 2 个、经开区 5 个。

1~4 月，全区已累计投产投用亿元以上产业项目 33 个，其中度假区 13 个、经开区 10 个、高新区 9 个、太湖新城 1 个。

吴中区纳入 2022 年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计 25 个，其中度假区 1 个、经开区 13 个、高新区 9 个、太湖新城 2 个。截至 4 月底，已投产投用 13 个，投产投用率 52%。未投产投用 12 个，其中度假区 1 个、经开区 5 个、高新区 4 个、太湖新城 2 个。

吴中区纳入 2023 年市重点项目清单管理的新开工产业项目共计 26 个，其中度假区 1 个、经开区 10 个、高新区 12 个、太湖新城 3 个。截至 4 月底，无项目投产投用。

二、项目招引签约情况

2022 年签约项目推进情况。2022 年全区亿元以上签约项目 107 个，计划总投资 841 亿元。截至 4 月底，已开工项目 77 个（其中投产项目 56 个），开工率 72.0%，开工项目计划总投资 573 亿元，完成投资 63 亿元，投资完成率 11.0%。终止（暂缓）合作项目 24 个，占比 22.4%。未开工项目 6 个，占比 5.6%（详见附表 3）。

2023 年签约项目推进情况。2023 年全区亿元以上签约项目 249 个，计划总投资 1122 亿元。截至 4 月底，已开工项目 137 个（其中投产项目 79 个），开工率 55.0%，开工项目计划总投资 501 亿元，完成投资 64 亿元，投资完成率 12.8%。终止（暂缓）合作项目 55 个，占比 22.1%。未开工项目 57

个，占比 22.9%（详见附表 4）。

2024 年签约项目情况。4 月份，全区新增签约亿元以上项目 12 个，计划总投资 55 亿元，其中度假区 1 个、经开区 5 个、高新区 4 个、太湖新城 2 个。总投资 10~50 亿元项目 2 个。

1~4 月，全区累计签约亿元以上项目 80 个，计划总投资 371 亿元，其中度假区 13 个、经开区 32 个、高新区 26 个、太湖新城 9 个。总投资 10~50 亿元项目 14 个，50~100 亿元项目 1 个（详见附表 5）。

截至 4 月底，已开工项目 17 个（其中投产项目 6 个），开工率 21.3%，开工项目计划总投资 28 亿元，完成投资 6.3 亿元，投资完成率 22.5%。终止（暂缓）合作项目 1 个，占比 1.3%。未开工项目 62 个，占比 77.5%（详见附表 6）。

附表 1：1~4 月市重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况				项目开工情况		
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率	新开工项目数	已开工数	开工率
合 计	73	1041.6	244.9	86.2	35.2%	35	18	51.4%
度假区	4	31.6	13.7	3.5	25.2%	2	0	0.0%
光福镇	2	17.1	8.4	2.0	23.8%	1	0	0.0%
金庭镇	1	5.5	2.3	1.5	63.0%	0	0	/
经开区	30	420.6	91.9	34.1	37.1%	15	9	60.0%
甬直镇	5	31.7	10.5	2.3	21.7%	5	3	60.0%
高新区	24	337.0	78.8	22.8	28.9%	14	6	42.9%
木渎镇	12	192.0	40.3	10.1	25.1%	6	3	50.0%
胥口镇	7	75.0	23.0	7.2	31.3%	5	2	40.0%
临湖镇	5	70.0	15.5	5.5	35.4%	3	1	33.3%
太湖新城	11	148.8	40.2	14.8	36.9%	2	1	50.0%
交通运输局	2	54.0	8.2	2.4	29.7%	1	1	100.0%
区 级	2	49.7	12.0	8.5	70.7%	1	1	100.0%

附表 2：1~4 月区重点项目进展情况

单位：个、亿元

责任单位	项目数	投资完成情况				项目开工情况		
		计划总投资	年度计划投资	完成投资	完成率	新开工项目数	已开工数	开工率
合 计	262	1973.9	483.7	175.9	36.4%	154	96	62.3%
度假区	48	176.6	64.2	24.6	38.4%	33	21	63.6%
东山镇	6	15.2	7.4	2.0	26.4%	4	3	75.0%
光福镇	33	124.8	46.3	19.6	42.4%	26	17	65.4%
金庭镇	4	7.5	2.8	1.7	60.0%	1	0	0.0%
经开区	101	849.7	191.6	70.9	37.0%	57	39	68.4%
甬直镇	30	266.9	53.8	19.8	36.8%	14	9	64.3%
高新区	75	528.1	145.4	52.1	35.8%	48	31	64.6%
木渎镇	37	277.3	67.7	24.6	36.4%	24	18	75.0%
胥口镇	26	160.8	55.6	19.5	35.1%	15	10	66.7%
临湖镇	12	90.0	22.1	8.0	36.0%	9	3	33.3%
太湖新城	24	225.0	56.3	19.4	34.5%	11	3	27.3%
教育局	5	15.9	4.9	1.2	25.5%	2	1	50.0%
交通运输局	7	123.4	14.3	3.8	26.5%	2	1	50.0%
水务局	2	55.1	7.1	3.8	54.4%	1	0	0.0%

附表 3：2022 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 4 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止(暂缓)数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	107	841	77	72.0%	573	63	11.0%	56	24	6
度假区	9	110	7	77.8%	50	10	20.0%	3	1	1
经开区	62	405	42	67.7%	257	17	6.6%	36	20	0
高新区	25	223	19	76.0%	175	33	18.9%	8	1	5
太湖新城	10	101	9	90%	91	3	3.3%	9	1	0
区 级	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0

注：开工项目数包含投产投用项目数，区级 1 个项目为科招中心招引项目，由于项目终止，未计入属地。

附表 4：2023 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 4 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	249	1122	137	55.0%	501	64	12.8%	79	55	57
度假区	71	269	42	59.2%	121	7	5.8%	34	19	10
经开区	80	434	38	47.5%	183	31	16.9%	23	21	21
高新区	83	347	48	57.8%	171	23	13.5%	17	13	22
太湖新城	15	72	9	60.0%	27	3	11.1%	5	2	4

注：开工项目数包含投产投用项目数。

附表 5：2024 年 1~4 月全区新签约亿元以上项目情况

单位：个、亿元

责任单位	合计		其中：产业项目								按项目规模分					
			合计		制造业		服务业		创新载体		1~10 亿元		10~50 亿元		50~100 亿元	
	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	项目数	总投资	(个)	产业项目	(个)	产业项目	(个)	产业项目
合 计	80	371	79	370	59	276	17	72	3	23	65	64	14	14	1	1
度假区	13	35	13	35	11	31	2	4			11	11	2	2		
经开区	32	224	31	223	23	163	7	39	1	21	24	23	7	7	1	1
高新区	26	57	26	57	21	51	5	6			24	24	2	2		
太湖新城	9	56	9	56	4	31	3	23	2	2	6	6	3	3		

附表 6：2024 年全区亿元以上签约项目推进总体情况（截至 4 月底）

单位：个、亿元

责任单位	项目总体情况		开工项目进展情况						终止（暂缓）数	未开工数
	总项目数	总投资	开工数	开工率	计划总投资	完成投资	投资完成率	投产投用数		
合 计	80	371	17	21.3%	28	6.3	22.5%	6	1	62
度假区	13	35	4	30.8%	6	4.5	75.0%	3		9
经开区	32	224	6	18.8%	11	1.3	11.8%	2	1	25
高新区	26	57	4	15.4%	8	0.3	3.8%			22
太湖新城	9	56	3	33.3%	3	0.3	10.0%	1		6

注：开工项目数包含投产投用项目数。